



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 66 dd. 05 maggio 2021

Oggetto: Approvazione Contabilità Finale progetto “Ristrutturazione della rete acquedottistica a servizio dell’abitato di Revò – stralcio funzionale n.1”
Codice CUP: E75E17000110007, Codice CIG: 7553107D10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 68/2018 del 20.06.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ed indizione procedura d'appalto dei lavori di ristrutturazione della rete acquedottistica a servizio dell'abitato di Revò - stralcio funzionale n. 01; redatto dal dott. ing. Luca Flaim e dal dott. ing. Paolo De Iorio nelle seguenti risultanze finali:

Opere finanziate attraverso Fondo Strategico

A)	Lavori a base d'asta	
A1)	Importo lavori al netto O.S.	€ 252.456,95
A2)	Oneri della sicurezza	€ 7.143,05
Sommano A – lavori		€ 259.600,00
B)	Somme a disposizione	
B1)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.198,95
B2)	Spese per danni e indennizzi a stima	€ 1.500,00
B3)	Spese tecniche di progetto, sicurezza e D.L.	€ 25.960,00
B4)	Spese per indagini geologiche, geotecniche e caratterizzazione terre di scavo	€ 2.000,00
B5)	Contributo previdenziale su spese tecniche e geologiche	€ 1.118,40
Sommano B		€ 40.775,35
TOTALE A+B (esclusi oneri fiscali)		€ 300.377,35
B6)	Oneri fiscali per IVA al 10% su lavori (A)	€ 25.960,00
B7)	Oneri fiscali per IVA al 22% su prestazioni professionali e contributi previdenziali (B3+B4+B5)	€ 6.397,25
somma B6+B7		€ 32.357,25
TOTALE COMPLESSIVO		€ 332.734,60
Finanziati:		
•	Contributo P.A.T. Fondo di Riserva	€ 270.358,08
•	fondi propri del comune	€ 62.376,52

Vista la delibera di giunta comunale n. 152/2018 del 10.12.2018 con la quale si affidava l'incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza e contabilità finale dei lavori di ristrutturazione della rete acquedottistica a servizio dell'abitato di Revò - stralcio funzionale n. 01 all'ing. Luca Flaim per l'importo pari ad € 14.750,07 più oneri fiscali per un totale di € 18.714,89 e di impegnare la spesa al cap. 3504;

Premesso che in data 08.05.2019 veniva sottoscritto con la ditta ANGELI IDRAULICA s.r.l. con sede legale in 38020 - Cloz (TN) – Via di S. Stefano, 55 con codice fiscale e partita iva numero: 01003760228, il contratto Rep. n° 418/2019 – Atto Pubblico - di affido dei lavori di ristrutturazione della rete acquedottistica a servizio dell'abitato di Revò – stralcio funzionale n. 01 che prevede un corrispettivo netto a favore dell'impresa pari ad Euro 232.569,27.= + IVA (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) determinato a seguito dell'offerta presentata in sede di gara;

Vista la delibera di giunta comunale n. 114/2019 del 04.09.2019 con la quale si prendeva atto della nota della ditta ANGELI IDRAULICA s.r.l. con sede legale in 38020 - Cloz (TN) – Via di S. Stefano, 55 con codice fiscale e partita iva numero: 01003760228 di comunicazione di subaffidamento l'opera specialistica un importo stimato di € 1.680,00.- compresi gli oneri di sicurezza a favore della ditta Pedergrana Tullio s.r.l. con sede legale in 38022 - Caldes (TN) – Fr. Tozzaga - Via dell'Agol, 6 – P. IVA 02289990224, nonché di dare atto che l'importo del sub-contratto, pur essendo inferiore a € 100.000,00 è superiore al 2% dell'ammontare dei lavori affidati, ma che la manodopera ha incidenza < al 50% dell'importo del sub-contratto e che pertanto risulta escluso dall'applicazione delle disposizioni relative al subappalto ai sensi dell'art. 118 d.Lgs. 163/2006 e ss.m. e i.;

Vista la delibera di giunta comunale n. 118/2019 del 08.10.2019 con la quale si prendeva atto della nota della ditta ANGELI IDRAULICA s.r.l. con sede legale in 38020 - Cloz (TN) – Via di S. Stefano, 55 con codice fiscale e partita iva numero: 01003760228 di comunicazione di subaffidamento prestazione nolo a caldo di fresa asfalto per un importo stimato di € 200,00.- compresi gli oneri di sicurezza a favore della ditta Lago Rosso s.r.l. con sede legale in 38019 – Ville d'Anaunia (TN) - Strada Romana, 7, nonché di dare atto che l'importo del sub-contratto, pur essendo inferiore a € 100.000,00 è superiore al 2% dell'ammontare dei lavori affidati, ma che la manodopera ha incidenza < al 50% dell'importo del sub-contratto e che pertanto risulta escluso dall'applicazione delle disposizioni relative al subappalto ai sensi dell'art. 118 d.Lgs. 163/2006 e ss.m. e i.;

Vista la propria determinazione 118/220 dd. 22.07.2020 con la quale si approvava la "Perizia suppletiva di Variante" dei lavori "ristrutturazione della rete acquedottistica a servizio dell'abitato di Revò. Stralcio funzionale n. 01" redatto dall' ing. Flaim Luca riportante l'elenco dei nuovi prezzi;

A)	Lavori a base d'asta	
A1)	Importo lavori al netto O.S.	€ 245.449,42
A2)	Oneri della sicurezza	€ 8.143,05
	Sommano A – lavori	€ 253.592,47
B)	Somme a disposizione	
B1)	Spese in amministrazione diretta	€ 12.838,93
B2)	Spese tecniche di progetto, sicurezza e D.L.	€ 31.257,93
B3)	Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 1.250,32
	Sommano B	€ 45.347,18
	TOTALE A+B (esclusi oneri fiscali)	€ 298.939,65
B6)	Oneri fiscali per IVA al 10% su lavori (A+B1)	€ 26.643,14
B7)	Oneri fiscali per IVA al 22% su prestazioni professionali e contributi previdenziali (B2+B3)	€ 7.151,81

somma B6+B7
TOTALE COMPLESSIVO

€ 33.794,95
 € 332.734,60

nonché di approvazione de gli “Atti di Sottomissione” ed i “Verbali dei nuovi prezzi concordati”, documenti allegati agli atti di perizia e parte integrante e sostanziale del presente Atto e di affidare mediante “trattativa privata” ditta ANGELI IDRAULICA S.R.L con sede a Cloz, appaltatrice dei lavori di progetto, le maggiori opere di perizia e per l’importo di Euro 21.023,20 oltre IVA.

Vista la contabilità finale redatta da dott. Ing. Luca Flaim e depositata al prot. 1725 dd. 01.03.2021 ed in particolare il Certificato di regolare esecuzione in cui si dichiara che le opere consegnate in data 17.06.2019 sono state ultimate il giorno 07.08.2020 nell’importo così distinto:

€ 253.592,47 per lavori di cui € 8.143,05 per sicurezza per lavori della ditta ANGELI IDRAULICA

€ 78.717,45 per somme a disposizione

Totale opera € 332.309,92 e pertanto con una minor spesa di € 424,68 rispetto alla somma autorizzata con perizia.

Prospetto riepilogativo della spesa sostenuta

COMUNE DI NOVELLA							
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA A SERVIZIO DELL'ABITATO DI REVÒ - STRALCIO FUNZIONALE N. 01 -							
QUADRO CONSUNTIVO FINALE							
MAGGIO 2021							
	A PROGETTO	B POST-AFFIDÒ	C VARIANTE 01 =CONSUNTIVO	D1 DIFFERENZA (C-B)	D2 DIFFERENZA (C-A)	VAR. % C rispetto a B	
LAVORI	importo	importo	importo	importo	importo		
A1 Lavori in Appalto, al netto del ribasso	€ 252.456,95	€ 225.426,22	€ 245.449,42	€ 20.023,20	-€ 7.007,53	8,88%	
A2 Oneri per la Sicurezza ex D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso	€ 7.143,05	€ 7.143,05	€ 8.143,05	€ 1.000,00	€ 1.000,00	14,00%	
A	€ 259.600,00	€ 232.569,27	€ 253.592,47	€ 21.023,20	-€ 6.007,53	9,04%	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	importo	importo	importo	importo		
B.1a Imprevisti	€ 10.198,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.198,95		
B.1b Accantonamento ribasso (ex imprevisti)	€ 0,00	€ 36.302,50	€ 0,00	-€ 36.302,50	€ 0,00	-100,00%	
B.2 Spese per danni ed indennizzi a stima	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	-100,00%	
B.3 Spese in amministrazione diretta (riduttore pressione): fattura Angeli Idraulica 23/A del 19/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.452,86	€ 12.452,86	€ 12.452,86		
B.4 Spese Tecniche	€ 25.960,00	€ 25.960,00	€ 31.257,93	€ 5.297,93	€ 5.297,93	20,41%	
B.5 Spese per indagini geologiche e caratterizz. Tene di scavo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	-100,00%	
B.6 Contributo Previdenziale su spese tecniche e geologiche	€ 1.118,40	€ 1.118,40	€ 1.250,32	€ 131,92	€ 131,92	11,80%	
B.7 Oneri fiscali I.V.A. su lavori (A+B.3)	€ 25.960,00	€ 26.887,18	€ 26.604,53	-€ 282,64	€ 644,53	-1,05%	
B.8 Oneri fiscali I.V.A. su spese tecniche (B.4+B.5+B.6)	€ 6.367,25	€ 6.367,25	€ 7.151,81	€ 784,57	€ 784,57	11,80%	
B	€ 73.134,60	€ 100.165,33	€ 78.717,45	-€ 21.447,88	€ 5.582,86	-21,41%	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 332.734,60	€ 332.734,60	€ 332.309,92	-€ 424,68	-€ 424,67	-0,13%	

Accertato che sono stati liquidati:

SAL 1 e relativo certificato di pagamento per netti €. 68.197,55

SAL 2 e relativo certificato di pagamento per netti €. 56.312,04

SAL 3 e relativo certificato di pagamento per netti €. 67.132,31

SAL 2 e relativo certificato di pagamento per netti €. 60.682,61

Sommano €. 252.324,51

Visto pertanto il credito a favore dell’impresa pari a € 332.734,60 - 252.324,51 = € 1.267,96

Visto il “Prospetto riepilogativo della spesa sostenuta” allegato alla presente e ritenuto che vi siano le condizioni per approvare la contabilità così come proposta dalla D.L.

Viste le fatture DA PAGARE:

fattura 99/a dd. 30.04.2021 emessa dalla ditta ANGELI IDRAULICA SRL P.IVA 01003760228 di €. 1.267,96 oltre IVA 10% per complessivi €. 1.394,76 per la liquidazione del saldo;

Visto il DURC regolare dell’impresa ANGELI IDRAULICA SRL P.IVA: 01003760228 (scadenza 02.07.2021);

Visto l'avviso ai creditori pubblicato per gg. 15 all'albo comunale dal giorno 21.08.2020 prot. 6591 senza che siano pervenute segnalazioni;

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Lavoro prot. 6742 dd. 27.08.2020 di attestazione NON CAMPIONAMENTO regolarità retributiva nei confronti della Ditta PAOLAZZI GINO SAS (richiesta dd. 21.08.2020 PROT. 6590);

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Lavoro prot. 6743 dd. 27.08.2020 di attestazione NON CAMPIONAMENTO regolarità retributiva nei confronti della Ditta ANGELI IDRAULICA SRL (richiesta dd. 21.08.2020 PROT. 6589);

Accertato che, in relazione ai provvedimenti assunti, l'onere residuo di spesa di €. 1.394,76 trova copertura al capitolo 3504;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Vista la deliberazione consigliere n. 7 del 30.03.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 102, dd. 05.04.2020 di approvazione dello “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2020”;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la contabilità finale redatta da dott. Ing. Luca Flaim e depositata al prot. 1725 dd. 01.03.2021 ed in particolare il Certificato di regolare esecuzione in cui si dichiara che le opere consegnate in data 17.06.2019 sono state ultimate il giorno 07.08.2020 nell'importo così distinto: **€. 253.592,47 per lavori di cui €. 8.143,05 per sicurezza per lavori della ditta ANGELI IDRAULICA; €. 78.717,45 per somme a disposizione; Totale opera €. 332.309,92 e pertanto con una minor spesa di €. 424,68 rispetto alla somma autorizzata con perizia.**
- 2) Di approvare esplicitamente il Certificato di Regolare Esecuzione ed il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di trasmettere il presente atto alla PAT – Servizio Autonomie Locali, al fine di perfezionare la liquidazione del contributo in parola.
- 4) Di liquidare e pagare:
fattura 99/a dd. 30.04.2021 emessa dalla ditta ANGELI IDRAULICA SRL P.IVA 01003760228 di €. 1.267,96 oltre IVA 10% per complessivi €. 1.394,76 per la liquidazione del saldo;
- 5) La presente è inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall'adozione e:
-è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (se impegno) o visto di controllo e di riscontro (se liquidazione)) a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato dal Regolamento di contabilità.
-va inserita nell'elenco delle determinazioni da pubblicare con periodicità mensile all'albo comunale per nr. 10 giorni.
- 6) Di precisare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Novella, li 05.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI
Dott. Silvio Rossi

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità)
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Luciano Covi

=====

Per copia conforme
Novella, li 05.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Rossi

COMUNE DI NOVELLA **PROVINCIA DI TRENTO**

Allegato alla determinazione n. 66 dd. 05.05.2021

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

Oggetto: Contabilità Finale progetto “Ristrutturazione della rete acquedottistica a servizio dell’abitato di Revò – stralcio funzionale n.1” Codice CUP: E75E17000110007, Codice CIG: 7553107D10

COMUNE DI NOVELLA						
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA A SERVIZIO DELL'ABITATO DI REVÒ - STRALCIO FUNZIONALE N. 01 -						
QUADRO CONSUNTIVO FINALE						
MAGGIO 2021						
	A PROGETTO	B POST-AFFIDATO	C VARIANTE 01 =CONSUNTIVO	D1 DIFFERENZA (C-B)	D2 DIFFERENZA (C-A)	VAR. % C rispetto a B
LAVORI	importo	importo	importo	importo	importo	
A1 Lavori in Appalto, al netto dei ribassi	€ 252.456,95	€ 225.426,22	€ 245.449,42	€ 20.023,20	€ 7.007,53	8,88%
A2 Oneri per la Sicurezza ex D.Lgs 81/2008 non soggetti a ribasso	€ 7.143,05	€ 7.143,05	€ 8.143,05	€ 1.000,00	€ 1.000,00	14,00%
A	SOMMARIO A1+A2	€ 259.600,00	€ 233.569,27	€ 253.592,47	€ 21.023,20	-6,60%
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE.	importo	importo	importo		importo	
B.1 Imprevisti	€ 10.198,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.198,95	
B.1.b Accantonamento ribasso per imprevisti	€ 0,00	€ 36.302,50	€ 0,00	€ -36.302,50	€ 0,00	-100,00%
B.2 Spese per danni ed indennità a tempo	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ -1.500,00	€ -1.500,00	-100,00%
B.3 Spese in amministrazione diretta (aduzione pressione, fortuna Angel, tecnica 23/A da 15/02/2021)	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.452,86	€ 12.452,86	€ 12.452,86	
B.4 Spese Tecniche	€ 25.060,00	€ 25.060,00	€ 31.257,93	€ 5.297,93	€ 5.297,93	20,41%
B.5 Spese per indagini geologiche e caratterizzat. fono di scavo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ -2.000,00	€ -2.000,00	-100,00%
B.6 Contributo previdenziale su spese tecniche e geologiche	€ 1.118,40	€ 1.118,40	€ 1.250,32	€ 131,92	€ 131,92	11,80%
B.7 Oneri fiscali (V.A. su lavori (A+B.3))	€ 21.860,00	€ 20.887,18	€ 20.604,53	€ -282,64	€ -644,53	-1,05%
B.8 Oneri fiscali (V.A. su spese tecniche (B.4+B.5+B.6))	€ 6.367,25	€ 6.367,25	€ 7.151,81	€ 784,57	€ 784,57	11,80%
B	SOMMARIO B	€ 73.134,60	€ 100.165,33	€ 28.717,45	€ 5.582,86	-21,41%
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 332.734,60	€ 333.734,60	€ 332.309,92	€ -424,68	€ -424,68	-0,13%

Data: 05.05.2021

IL TECNICO COMUNALE
Per. Ind. Ianes Bruno

IL SEGRETARIO
Dott. Rossi Silvio