



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 220 D.D. 03 dicembre 2020

Oggetto: Approvazione contabilità finale lavori “Recinzioni tradizionali Malga di Brez sulle pp.ff. 3265, 3073 in C.C. di Brez”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione giuntale n. 36, dd. 18.05.2017 – esecutiva con la quale fu conferito incarico al dott. Pizzini Matteo – con studio tecnico in Ville d’Anaunia, per la redazione di progetto esecutivo, D.L. e procedura semplificata per gli interventi di miglioramento dei pascoli della Malga di Brez a fronte di un corrispettivo di € 9.144,35 (compresa IVA e CNPG);

Preso atto che in relazione all’incarico sono stati redatti due elaborati approvati in linea tecnica con deliberazioni giuntali n. 86 e 87, dd. 27.11.2017 - esecutive;

Vista la deliberazione giuntale n. 86, dd. 27.11.2017 – immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato in linea tecnica l’elaborato esecutivo “Recinzioni tradizionali, malga di Brez”, redatto dal dott. Pizzini Matteo con studio in Ville d’Anaunia, nell’importo complessivo di € 32.786,24, così distinto: € 23.320,00 per lavori a base d’appalto (comprensivi di € 300,00 per oneri della sicurezza) ed € 9.466,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Preso atto che l’opera è stata ammessa al P.S.R. 2014-2020 operazione 4.4.2 (Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna n. 410, dd. 27.10.2017 con contribuzione pari ad € 18.282,60, pari al 70% della spesa ammessa di € 26.118,00);

Vista la determinazione del Responsabile Servizio Segreteria n. 104 dd. 02.08.2018 avente ad oggetto “Approvazione perizia di variante – Recinzioni tradizionali malga di Brez” nell’importo complessivo di €. 22.092,59 così distinto: € 15.745,75 per lavori a base di appalto (comprensivi di € 300,00 per oneri della sicurezza) ed € 6.346,84 per somme a disposizione dell’Amministrazione con un risparmio di Euro 10.693,65 rispetto al progetto approvato, dando atto che la spesa è inferiore ai limiti dell’impegno originario e rilevando che la perizia in parola potrà essere finanziata con contributo provinciale dell’importo di Euro 12.108,70 rideterminato rispetto a quanto indicato nella determinazione n. 410, dd. 27.10.2017;

Vista la determinazione del Responsabile Servizio Segreteria n. 110 dd. 09.08.2018 avente ad oggetto “Approvazione a tutti gli effetti elaborato esecutivo – Recinzioni tradizionali malga di Brez” che recita: di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori “Recinzioni tradizionali malga di Brez” redatto dal dott. Pizzini Matteo con studio in Ville d’Anaunia,

nell'importo complessivo di Euro 22.092,59, così distinto: Euro 15.745,75 per lavori a base di appalto (comprensivi di Euro 300,00 per oneri della sicurezza) ed Euro 6.346,84 per somme a disposizione; Di dare atto che con deliberazione giunta n. 36, dd. 18.05.2017 è stata imputata a bilancio la quota parte di spesa di progetto di Euro 2.466,39; Di assumere formale impegno di spesa per l'onere residuo di progetto e per l'importo di Euro 19.626,20 imputando l'onere al cap. 3018 del bilancio; Di dare atto che in relazione ai precedenti punti l'intera spesa di progetto di Euro 22.092,59 trova stanziamento per Euro 2.466,39 al cap. 3018/Res e per Euro 19.626,20 al Cap. 3018/Comp del bilancio; Di determinare le modalità di esecuzione degli interventi di progetto con il sistema del "Cottimo fiduciario" previsto dall'art. 52 – comma 9 della L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m. e relativo regolamento di attuazione; nonché dall'art. 29 - comma 1, lettera A, DPGP 11.05.2012, n.9 – 94 Leg, procedendo all'affido con il criterio del prezzo più basso, previo esperimento di gara ufficiosa tra tre imprese ritenute idonee.

Visto che con Atto di cottimo n. 150 dd. 29.05.2019 del Comune di Brez i lavori sono stati appaltati alla ditta EDILFLAIM SRL P.IVA: 00660090226 con sede in Revò che, a seguito di gara ufficiosa, ha presentato un ribasso dell'4% rispetto prezzo base d'asta, per un importo di €. 14.827,92 oltre €. 300,00 per oneri sicurezza e per un complessivo contrattuale di € 15.127,92 oltre IVA nella misura di legge;

Vista la contabilità finale redatta da dott. Forest. Matteo Pizzini e depositata al prot. 9806 dd. 24.11.2020 ed in particolare il Certificato di regolare esecuzione in cui si dichiara che le opere sono ultimate nell'importo così distinto:

- **Euro 17.740,75 per lavori (comprensivi di € 300,00 per oneri sicurezza),**
- **Euro 7.385,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;**
- **Euro 25.126,05 totale complessivo**

Visto il credito risultante a favore dell'impresa pari a € 11.098,23 – complessivi.

Accertato che dalla contabilità risulta una maggiore spesa pari ad €. 2.721,70 corrispondente a (15.127,92:17.740,75) circa il 14,73% oltre l'importo contrattuale e che pertanto ricorrano le condizioni previste dalla Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2: "legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" in particolare l'art. 27 lett. f) "*Modifica dei contratti durante il periodo di validità*" che prevede la modifica del contratto "in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5 ...", in quanto "il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, ... , o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. ... e la modifica non altera la natura complessiva del contratto"

Visto il "Prospetto riepilogativo della spesa sostenuta" allegato alla presente e ritenuto che vi siano le condizioni per approvare la contabilità così come proposta dalla D.L.

Vista la fattura 45 dd. 29.11.2019 emessa dalla ditta EDILFLAIM SRL per la liquidazione del SAL1 pari ad €. 8.643,84 oltre IVA 22% per complessivi €. 10.545,48, pagata con mandato 1105 dd. 17.12.2019;

Vista la fattura 60 dd. 26.11.2020 emessa dalla ditta EDILFLAIM SRL per la liquidazione del SALDO emessa in conformità al certificato di pagamento allegato alla contabilità finale pari ad €. 9.096,91 oltre IVA 22% per complessivi €. 11.098,23, da pagare;

Accertato che, in relazione all'incarico conferito con deliberazione giunta n. 36, dd. 18.05.2017 di complessivi €. 9.144,35, il progettista dott Pizzini ha emesso le seguenti fatture:

fattura 5/2017 – progettazione esecutiva: €. 5.164,26 – pagata
fattura 11/2020 – saldo "operaz. 441 habitat": €. 2.488,80 – da pagare
e pertanto risulta ancora da fatturare €. 1.491,29.

Vista la fattura 10 dd. 01.12.2020 emessa dal dott. Pizzini Matteo per la liquidazione del saldo recinzioni malga di complessivi €. 1.491,29;

Dato atto che, visto l'importo dei lavori < 100.000,00 €, in alternativa alla liberatoria PAT – Servizio Lavoro, è stata richiesta autocertificazione di regolarità retributiva alla impresa e che la stessa ha fatto pervenire il documento in data 03.12.2020 prot. 10158.

Visto il DURC regolare dell'impresa EDILFLAIM (scadenza 04.03.2021).

Visto il DURC regolare del dott. PIZZINI MATTEO – prot. 10151 dd. 03.12.2020.

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 100, dd. 30.04.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 (compresa Nota Integrativa) e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022.

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 102, dd. 05.04.2020 di approvazione dello “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2020”;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la contabilità finale dei lavori denominati “Recinzioni tradizionali Malga di Brez sulle pp.ff. 3265, 3073 in C.C. di Brez” redatta dal dott. Agronomo forestale Matteo Pezzini con studio tecnico in Ville d'Anaunia, nell'importo complessivo così distinto:
 - **Euro 17.740,75 per lavori (comprensivi di € 300,00 per oneri sicurezza),**
 - **Euro 7.385,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;**
 - **Euro 25.126,05 totale complessivo**
- 2) Di approvare esplicitamente il Certificato di Regolare Esecuzione ed il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di liquidare e pagare la fattura 60 dd. 26.11.2020 emessa dalla ditta EDILFLAIM SRL per la liquidazione del SALDO emessa in conformità al certificato di pagamento allegato alla contabilità finale pari ad €. 9.096,91 oltre IVA 22% per complessivi €. 11.098,23.
- 4) Di liquidare e pagare la fattura 10 dd. 01.12.2020 emessa dal dott. Pizzini Matteo per la liquidazione del saldo recinzioni malga di complessivi €. 1.491,29.
- 5) Di dare atto che in relazione ai provvedimenti assunti, l'onere di spesa trova copertura al capitolo 3018/R del bilancio di previsione in corso.
- 6) La presente è inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall'adozione e:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (se impegno) o visto di controllo e di riscontro (se liquidazione)) a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato dal Regolamento di contabilità.
 - va inserita nell'elenco delle determinazioni da pubblicare con periodicità mensile all'albo comunale per nr. 10 giorni.
- 7) Di precisare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Novella, li 03.12.2020

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI
Dott. Silvio Rossi

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità)

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Luciano Covi

=====

Per copia conforme

Novella, lì 03.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Rossi

**COMUNE DI NOVELLA
PROVINCIA DI TRENTO**

Allegato alla determinazione n. 220, dd. 03.12.2020

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

Oggetto: **Lavori “Recinzioni tradizionali Malga di Brez sulle pp.ff. 3265, 3073 in C.C. di Brez”.**

LAVORI (compresi € 300,00 Oneri sicurezza)	€ 17.740,75
SOMME A DISPOSIZIONE AMINISTRAZIONE:	
Spese Tecniche	€ 2.798,40
Contributo integrativo 2%	€ 55,97
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 2.854,37
IVA su lavori 22%	€ 3.902,97
IVA spese tecniche e cassa %	€ 627,96
TOTALE IVA 22%	€ 4.530,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.385,30
SPESA COMPLESSIVA	€ 25.126,05

Data: 03.12.2020

IL TECNICO COMUNALE
Per. Ind. Ianes Bruno

IL SEGRETARIO
Dott. Rossi Silvio