



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 61 dd. 26.04.2021

Oggetto: Approvazione Contabilità Finale perizia “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tubazione di adduzione in loc. “Prato Fino” a servizio dell’acquedotto delle frazioni di Romallo e Revò”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 251 del 31.12.2020 con la quale è stata approvata a tutti gli effetti, la perizia dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tubazione di adduzione in loc. “Prato Fino” a servizio dell’acquedotto delle frazioni di Romallo e Revò”, redatta dall’ing. Flaim Luca nell’importo complessivo di Euro 80.000,00, così distinto: Euro 55.600,00 per lavori ed Euro 24.400,00 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Visto inoltre che con il medesimo provvedimento i lavori di perizia sono stati affidati alla ditta Angeli Idraulica con sede in Novella per un’importo di offerta pari ad Euro 55.600,00 oltre iva;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 234 del 16.12.2020 con la quale sono state affidate, all’ing. Luca Flaim con studio tecnico in Cles (Tn), le prestazioni relative a progettazione e direzione lavori dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tubazione di adduzione in località “Prato Fino” a servizio dell’acquedotto delle frazioni di Romallo e Revò” il tutto per un importo di Euro 6.864,72 (oltre IVA al 22% e CASSA INTEGRATIVA al 4%) per un totale di Euro 8.709,96.

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 235 del 16.12.2020 con la quale sono state affidate, al geol. Lino Berti con studio tecnico in Denno (Tn), le prestazioni relative allo studio geologico per i “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tubazione di adduzione in località “Prato Fino” a servizio dell’acquedotto delle frazioni di Romallo e Revò” il tutto per un importo di Euro 1.666,41 (oltre IVA al 22% e CASSA INTEGRATIVA al 4%) per un totale di Euro 2.073,68.

Accertato che i lavori furono consegnati ed ebbero inizio il giorno 17.12.2020.

Vista la contabilità finale redatta da dott. Ing. Luca Flaim e depositata al prot. 1760 dd. 01.03.2021 ed in particolare il Certificato di regolare esecuzione in cui si dichiara che le opere consegnate in data 17.12.2020 sono state ultimate il giorno 07.12.2020 nell'importo così distinto:

€. 55.600,00 per lavori di cui €. 1.500,00 per sicurezza;

€. 15.600,49 per somme a disposizione

Totale opera €. 71.200,49 e pertanto con una minor spesa complessiva di €. 8.799,51 rispetto alla previsione di progetto.

Preso atto che il risparmio è dovuto ad un'errore materiale presente nel quadro economico di perizia che ha riportato in misura doppia le spese tecniche.

Accertato che all'impresa esecutrice non sono stati liquidati stati di avanzamento;

Visto pertanto il credito risultante a favore dell'impresa pari a €. 55.600,00 oltre IVA 10% per complessivi €. 61.160,00;

Visto che la ditta appaltratrice dei lavori ha emesso la fattura n° 522/A dd. 31.12.2020 nella quale è stata esposta erroneamente l'iva al 22% anziché al 10% e conseguentemente sono state emesse la nota di accredito 40/A del 30.03.2021 e la fattura corretta n° 41/A dd. 30.03.2021 per l'importo di Euro 55.600,00 oltre iva al 10% per un complessivo di Euro 61.160,00;

Accertato che al tecnico Flaim Luca è stata liquidata la fattura in acconto n° n. 7/PA dd. 17.02.2021 per un'importo di €. 6.968,13 di cui € 5.491,90 per imponibile, € 1.256,55 per iva ed € 219,68 per contributo integrativo e che a tutt'oggi risulta da liquidare il saldo quantificato in € 998,68 di cui € 787,11 per imponibile, € 180,09 per iva ed € 31,48 per contributo integrativo;

Accertato che al geologo Lino Berti non è stata liquidato alcun compenso e che a tutt'oggi risulta da liquidare le spettanze quantificate in € 1.666,41 oltre iva e contributo integrativo;

Visto il "Prospetto riepilogativo della spesa sostenuta" allegato alla presente e ritenuto che vi siano le condizioni per approvare la contabilità così come proposta dalla D.L.

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Lavoro prot. S021/24.1/2021/AZ dd. 15.04.2021 di attestazione NON CAMPIONAMENTO regolarità retributiva nei confronti della Ditta Angeli Idraulica S.r.l. (richiesta dd. 31.03.2021);

Visto il DURC regolare dell'impresa Angeli Idraulica P.IVA: 01003760228 (scadenza 02.07.2021);

Visto che entro i termini previsti dall'avviso ai creditori prot. 2935 dd. 01.04.2021 non sono pervenute osservazioni per occupazione permanente o temporanea di immobili in dipendenza dei lavori suindicati o per danni relativi.

Vista la deliberazione consigliere n 7 del 30.03.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023.

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 102, dd. 05.04.2020 di approvazione dello "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2020";

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la CONTABILITA' FINALE redatta dal tecnico ing. Flaim Luca con studio tecnico in Cles dei lavori denominati: **"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tubazione di adduzione in loc. "Prato Fino" a servizio dell'acquedotto delle frazioni di Romallo e Revò"**, Codice CIG: **8586607441** per le motivazioni sopra esposte nell'importo di €. 55.600,00 per lavori di cui €. 1.500,00 per sicurezza; €. 15.600,49 per somme a disposizione per

un totale opera di €. 71.200,49 e pertanto con una minor spesa complessiva di €. 8.799,51 rispetto alla previsione di progetto di €.80.000,00.

- 2) Di approvare esplicitamente il Certificato di Regolare Esecuzione ed il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di liquidare e pagare:
 - fattura 41/A dd. 30.03.2021 emessa dalla ditta Angeli Idraulica per la liquidazione del SALDO fino alla concorrenza delle opere di competenza pari ad €. 55.600,00 oltre IVA 10% per complessivi €. 61.160,00;
 - Spettanze a saldo per la progettazione e D.L. dell'Ing. Luca Flaim quantificate in € 998,68 di cui € 787,11 per imponibile, € 180,09 per iva ed € 31,48 per contributo integrativo in seguito all'emissione di regolare fattura;
 - Spettanze a saldo per l'assistenza geologica del geologo Lino Berti quantificate in € 1.666,41 oltre iva e contributo integrativo in seguito all'emissione di regolare fattura;
- 4) Di dare atto che in relazione ai provvedimenti assunti, l'onere residuo di spesa trova copertura al capitolo 3243 del bilancio di previsione in corso.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento unitamente alla documentazione integrativa prevista al Servizio Prevenzione Rischi della PAT per la liquidazione del contributo provinciale da determinare in via definitiva ai sensi dell'art. 37, comma 1 L.P. 1 luglio 2011, n. 9.
- 6) La presente è inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall'adozione e:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (se impegno) o visto di controllo e di riscontro (se liquidazione)) a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato dal Regolamento di contabilità.
 - va inserita nell'elenco delle determinazioni da pubblicare con periodicità mensile all'albo comunale per nr. 10 giorni.
- 7) Di precisare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Novella, lì 26.04.2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI
Dott. Silvio Rossi

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità)
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Luciano Covi

Per copia conforme
Novella, lì 26.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Rossi

**COMUNE DI NOVELLA
PROVINCIA DI TRENTO**

Allegato alla determinazione n. 61 dd. 26.04.2021

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

Oggetto: “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della tubazione di adduzione in loc. “Prato Fino” a servizio dell’acquedotto delle frazioni di Romallo e Revò”.

	IMPORTO DEI LAVORI	TOTALE
	Importo Lavori da Computo di Perizia	€ 64 711,85
	Ribasso Offerto: 16,40%	-€ 10 612,74
	Importo Lavori Ribassati	€ 54 100,00
	Oneri di Sicurezza non ribassabili	€ 1 500,00
A	SOMMANO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (cat. OG 06):	€ 55 600,00
	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO OFFERTO:	€ 66 211,85
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :	
1	Imprevisti	
2	Recupero del Ribasso Offerto (Prezzi di Offerta)	
3	Lavori in economia in diretta amm.ne. non progettualizzabili	
4	Sondaggi, rilievi preliminari, indagini di laboratorio, verifiche, collaudi	
5	Oneri espropriativi, servitù, occupazioni temporanee, a stima	
6a	Spese Tecniche Progetto -DL	€ 6 279,01
6b	Studio Geologico	€ 1 666,41
6	Totale Spese Tecniche	12,00% € 7 945,42
7	Oneri Previdenziali su S.T. (4% *6a + 2%*6b)	€ 284,49
8	Oneri fiscali I.V.A su spese tecniche (voci 6a+6b)	22% € 1 810,58
9	Oneri fiscali I.V.A su lavori, imprevisti, ecc...(voci A+ b1+b2+b3+b4)	10% € 5 560,00
10	Arrotondamento	
B	Totale Somme a Disposizione	€ 15 600,49
C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 71 200,49

Data: 26.04.2021

IL TECNICO COMUNALE
Per. Ind. Ianes Bruno

IL SEGRETARIO
Dott. Rossi Silvio