



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 125 D.D. 30.07.2020

Oggetto: Approvazione contabilità finale lavori “Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

- Premesso che con determinazione n. 175, dd. 18.12.2017, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori “**Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez**”, redatto dal geom. Preti Stefano – con studio in Cles, nell’importo complessivo di Euro 71.000,00, così distinto: Euro 41.993,22 per lavori a base di appalto (comprensivi di Euro 448,38 per oneri della sicurezza) ed Euro 29.006,78 per somme a disposizione;

- Accertato che i lavori di progetto sono stati appaltati all’impresa edile Salvaterra Stefano. – con sede in Romallo (Atto di Cottimo n. 148 dd. 10.07.2018) e per l’importo netto di Euro 35.279,57 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre IVA;

-Visto che con deliberazione giunta n. 99 del 19.11.2018 è stata approvata perizia di variante dei lavori di “**Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez**”, redatta dal geom. Preti Stefano, che prevede una spesa di progetto dell’importo complessivo di di Euro 62.840,00, così rideterminato: Euro 40.104,70 per lavori a base di appalto (comprensivi di Euro 72,96 per oneri della sicurezza) ed Euro 22.735,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione con un risparmio di € 8.160,00;

- Preso atto che impresa edile Salvaterra Stefano – con sede in Romallo ha portato a termine i lavori di progetto;

- Visto in certificato di regolare esecuzione presentato dal Geom Preti Stefano dd. 22.11/2019;

- Ritenuto il documento regolare e quindi approvabile;

- Visto il “Prospetto riepilogativo della spesa sostenuta” che prevede una spesa complessiva di Euro 61.764,79 con un risparmio di Euro 1.075,21 rispetto all’importo autorizzato;

-Visto che all’impresa appaltatrice a tutt’oggi è stato liquidato acconto per Euro 33.300,00 (oltre IVA) - fattura n. 02/02, dd. 22.10.2018 - sulle spettanze per l’esecuzione dei lavori e che

pertanto la stessa vanta un credito di Euro 6.247,37 oltre IVA per un totale di Euro 7.621,79 (fattura n. 03, dd. 24.02.2020);

-Vista che con determinazione n. 94 dd. 12.07.2018 è stata liquidata al geom. Preti Stefano” – con studio in Cles, la somma di Euro 3.787,37 (compresa IVA e CNPG), a titolo di acconto sulle spettanze relative alla progettazione esecutiva e prestazioni per la sicurezza dell’opera “Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez ”;

Vista la fattura n. 17 dd. 17.12.2019 per un’importo complessivo di Euro 8.003,69 a titolo di saldo delle spettanze per la progettazione esecutiva e prestazioni per la sicurezza dell’opera “Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez ”;

- Ritenuto il tutto regolare e quindi approvabile;

- Proposto ora di procedere, all’approvazione della contabilità finale, alla liquidazione delle spettanze a saldo all’impresa appaltatrice e al Direttore dei lavori;

Dato atto che in data 20.02.2020 prot. 1349 è stato richiesto alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Lavoro il rilascio dell’attestazione di regolarità retributiva nei confronti dell’impresa SALVATERRA STEFANO con sede in Novella fraz. Romallo (Tn) e che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna comunicazione in merito; si considera pertanto la regolarità retributiva in applicazione dell’istituto del “silenzio assenso”;

Preso atto che è stato acquisito il DURC regolare relativo alla impresa SALVATERRA STEFANO;

Rilevato che dal giorno 20.02.2020 per 15 giorni l’avviso ai creditori dd. 20.02.2020 prot. 1352 è stato pubblicato all’albo comunale senza opposizioni;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 100, dd. 30.04.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 (compresa Nota Integrativa) e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022.

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 102, dd. 05.04.2020 di approvazione dello “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l’anno 2020”;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la contabilità finale dei lavori “**Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez**”, redatta dal geom preti Stefano– con studio in Cles, nell’importo complessivo di Euro 61.764,79, Euro 39.547,37 per lavori a base di appalto (comprensivi di Euro 72,96 per oneri della sicurezza) ed Euro 22.735,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con un risparmio di Euro 1.075,21 rispetto all’importo autorizzato.
- 2) Di approvare il “Certificato di Regolare Esecuzione” dei lavori principali, redatto dal geom Preti Stefano – con studio in Cles, nel quale si attesta la regolarità delle opere eseguite, nell’importo di Euro € 39.547,37 (oltre IVA).
- 3) Di liquidare e pagare alla all’impresa edile Salvaterra Stefano. – con sede in Romallo, la fattura n. 02/02 dd. 24.02.2020 per l’importo di Euro 6.247,37 oltre IVA per un totale di Euro 7.621,79.
- 4) Di liquidare e pagare al geom Preti Stefano, la fattura n. 17 dd. 17.12.2019 per l’importo di Euro 6.560,40 oltre IVA e Contributo Cassa Geometri per un totale di Euro 8.003,69.

- 5) Di dare atto che in relazione ai provvedimenti assunti, l'onere di spesa di cui al precedente punti 2,3 di complessivi Euro 15.625,48 trova apposito e sufficiente stanziamento al capitolo 3018/R del bilancio di previsione in corso.
- 6) Di approvare il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 7) Di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare relativo all' impresa SALVATERRA STEFANO
- 8) Di dare atto che in seguito alla richiesta data 20.02.2020 prot. 1349 la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Lavoro non ha rilasciato dell'attestazione di regolarità retributiva nei confronti della ditta appaltatrice e pertanto si considera acquisita la regolarità retributiva in applicazione dell'istituto del "silenzio assenso"
- 9) La presente è inviata al Servizio Economico-Finanziario entro 3 giorni dall'adozione e:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (se impegno) o visto di controllo e di riscontro (se liquidazione)) a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, quale Funzionario appositamente individuato dal Regolamento di contabilità.
 - va inserita nell'elenco delle determinazioni da pubblicare con periodicità mensile all'albo comunale per nr. 10 giorni.
- 10) Di precisare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Novella, li 30/07/2020

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI
Dott. Silvio Rossi

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità)

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Silvio Rossi

=====
Per copia conforme

Novella, li 30.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Rossi

COMUNE DI NOVELLA

Allegato alla determinazione n. 125, dd. 30/07/2020

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

Oggetto: Lavori “Adeguamento e sistemazione dei servizi igienici e dei locali ad uso ricreativo della p.ed 168 in C.C. di Brez – malga di Brez”.

A) LAVORI A BASE DI APPALTO:

1. LAVORI A BASE DI APPALTO comprensivi di Euro € 72,96 per oneri per la sicurezza	€ 40.097,37
2. DEDUZIONE PER MANCATO SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 550,00
TOTALE	€ 39.547,37

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- spese tecniche (progettazione – sicurezza – DL e perizia variante)	€ 9.233,00
- Contributo integrativo 4%	€ 119,40
- Contributo integrativo 5%	€ 312,40
- IVA su spese tecniche e contr.int.	€ 2.126,26
- Perizia geologica	€ 1.791,94
- IVA su lavori 22%	<u>€ 8.634,42</u>

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.217,42

C) SPESA COMPLESSIVA (lavori a base di appalto e somme a dispos.) € 61.764,79

Data: 30.07.2020

IL TECNICO COMUNALE
Per. Ind. Ianes Bruno

IL SEGRETARIO
Dott. Rossi Silvio